

[illegible]

**ALEJANDRO RETAMA MUNIVE**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-70	01/Abril/2025	09/Abril/2025	FALALS MECANICAS Y ELECTRUCAS DEL EQUIPO
tb-z-54	01/Abril/2025	09/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, SALE DEL AREA EL DIA 09
EXC-V-82	01/Abril/2025	07/Abril/2025	FALLA EN SISTEMA ELECTRICO
EXC-C-71	01/Abril/2025	10/Abril/2025	OBRA SUSPENDIDA , SE RETIRA EQUIPO EL DIA 10 DEL AREA
TB-C-51	01/Abril/2025	11/Abril/2025	OBRA SUSPENDIDA, SE RETIRA EQUIPO DEL AREA
TB-C-51	11/Abril/2025	11/Abril/2025	EQUIPO SALE DEL AREA RUMBO AL MANGUITO
TB-C-51	10/Abril/2025	10/Abril/2025	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES, SALE DEL AREA AL MANGUITO
EXC-C-72	01/Abril/2025	11/Abril/2025	FALLA EN EQUIPO NO TIENE MONITOR DEL TABLERO DE TESTIGOS

PROYECTO:		177 PEP OTM TMDB					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		DOS BOCAS TICO					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
EXCCT-24 (EXC- C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	CAT0323DCFY00 550	01/Marzo/2022																														9	0	9	0	0	0 %		
																														9	0	9	0	0	0.00 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-24 (EXC-C-68)	01/Abril/2025	09/Abril/2025	FALALS MECANICAS Y ELECTRICAS DEL EQUIPO