

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.			
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
MCCT-01	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00627	01/Febrero/2022																																	31	11	0	19	1	100 %		
MCCT-04	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00632	06/Junio/2023																																		31	0	31	0	0	0 %	
MCCT-08 (ANTES MC-C-32)	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	140H	CAT0140HECCA01143	10/Octubre/2023																																		17	0	5	12	0	70.59 %	
REXCT-03 (ANTES REX-C-37)	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	MFG11200	05/Febrero/2020																																			31	11	0	19	1	100 %
REXCST-12 (ANTES REX-CS-54)	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	NKJ851EXVMKH27169	02/Febrero/2023																																			24	0	0	23	1	100 %
VCTAT-01	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802674	01/Febrero/2022																																			16	0	0	16	0	100 %
VCTHT-14 (ANTES VCT-H-45)	90 HP POWER	HAMM	311	WHB0H216CHAA05251	12/Marzo/2022																																			31	9	0	21	1	100 %
CVKT-01	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF380067	03/Mayo/2021																																			20	0	20	0	0	0 %
CVKT-02	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379917	01/Septiembre/2020																																			31	12	0	18	1	100 %
CVKT-03	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	3BKHLN0X7CF379918	10/Septiembre/2020																																			15	0	15	0	0	0 %
PIAFT-03	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS15DU22966	07/Agosto/2020																																			21	0	21	0	0	0 %
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS77DY48678	01/Febrero/2022																																			31	11	0	19	1	100 %
PIAIT-08	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300	3HAMMAAR27L567389	09/Septiembre/2024																																			22	0	22	0	0	0 %
PIAIT-13	PIPA 10,000 LITROS	INTERNATIONAL	MV 4X2	3HAEUMMR3RL658532	05/Septiembre/2023																																			24	0	24	0	0	0 %
TICT-02	TORRE DE ILUMINACIÓN	CIPSA	6000 WATTS	CTI601204012	11/Febrero/2024																																			15	0	15	0	0	0 %
MOT-58	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB9PA099246	02/Febrero/2024																																			31	17	0	14	0	100 %

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
																																		391	71	153	161	6	60.87 %			



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-01	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-01	13/Enero/2025	13/Enero/2025	-
mcct-01	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
mcct-01	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
mcct-01	24/Enero/2025	26/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO
mcct-01	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
mcct-01	30/Enero/2025	31/Enero/2025	TERMINO DE OBRA
mcct-04	01/Enero/2025	23/Enero/2025	EQUIPO AVERIADO MASA TRANSMISION TANDEM LADO DERECHO
mcct-04	24/Enero/2025	31/Enero/2025	DAÑO TRASMISSION TANDEM
mcct-08 (antes MC-C-32)	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
mcct-08 (antes MC-C-32)	13/Enero/2025	17/Enero/2025	FALLA EN ALTERNADOR, EQUIPO SALE PROYECTO 17 ENERO
REXCT-03 (ANTES REX-	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
REXCT-03 (ANTES REX-	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
REXCT-03 (ANTES REX-	13/Enero/2025	13/Enero/2025	INICIO DE OBRA
REXCT-03 (ANTES REX-	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
REXCT-03 (ANTES REX-	24/Enero/2025	26/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-03 (ANTES REX-	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
REXCT-03 (ANTES REX-	30/Enero/2025	31/Enero/2025	TERMINO DE OBRA
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	13/Enero/2025	13/Enero/2025	INICIO DE OBRA
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	14/Enero/2025	15/Enero/2025	-
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	17/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctat-01	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
vctat-01	13/Enero/2025	16/Enero/2025	EQUIPO DISPONIBLE, SE MUEVEN A CENTRO SERVICIO VERACRUZ EL 16 ENERO
vctat-01	14/Enero/2025	15/Enero/2025	-
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	13/Enero/2025	13/Enero/2025	INICIO DE OBRA
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	14/Enero/2025	15/Enero/2025	-
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	24/Enero/2025	26/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	30/Enero/2025	31/Enero/2025	TERMINO DE OBRA
CVKT-01	01/Enero/2025	20/Enero/2025	EQUIPO DAÑADO DEL PEINE MUELLES DELANTERO IZQUIERDO, SE MUEVE A CHAMUSCADO 20 ENERO
CVKT-02	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
CVKT-02	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
CVKT-02	13/Enero/2025	13/Enero/2025	INICIO DE OBRA
CVKT-02	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
CVKT-02	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
CVKT-02	30/Enero/2025	31/Enero/2025	TERMINO DE OBRA
CVKT-02	25/Enero/2025	25/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
cvkt-03	01/Enero/2025	15/Enero/2025	EQUIPO NO TIENE MOTOR SE ENVIO A REPARACION, SE MUEVE A CHAMUSCADO EL 15 ENERO
PIAFT-03	01/Enero/2025	21/Enero/2025	EQUIPO DAÑADO DE TURBO E INYECTORES, SE MUEVE A CENTRO SERVICIO VERACRUZ 21 ENERO
PlaFT-06	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
PlaFT-06	16/Enero/2025	16/Enero/2025	LLUVIA
PlaFT-06	13/Enero/2025	13/Enero/2025	INICIO DE OBRA
PlaFT-06	14/Enero/2025	14/Enero/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PlaFT-06	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
PlaFT-06	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
PlaFT-06	30/Enero/2025	31/Enero/2025	TERMINO DE OBRA
PlaFT-06	25/Enero/2025	25/Enero/2025	-
PIAIT-08	01/Enero/2025	22/Enero/2025	EQUIPO DAÑADO DE LA TRANSMISION, SE MUEVE A CENTRO DE SERVICIO EL 22 ENERO
PIAIT-13	01/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPO DAÑADO DEL EMBRAGUE, SE MOVERA A CENTRO SERVICIO VERACRUZ 24 ENERO
tict-02	01/Enero/2025	15/Enero/2025	EQUIPO DEJO DE FUNCIONAR MOTOR-GENERADOR, SE MUEVE A CENTRO SERVICIO 15 ENERO
MOT-58	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
MOT-58	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
MOT-58	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
REX-CS-52	RETROEXCAVAD ORA 4X4	CASE	851 EX	NKJ851EXJNKH28 921	20/Noviembre/2024																																23	0	0	23	0	100 %
VCT-CS-49	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FEPKT06 653	21/Octubre/2023																																16	0	0	16	0	100 %
MO-115	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A8KK858 646	02/Febrero/2024																																31	17	0	14	0	100 %
MO-129	PICK UP	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G1JH04 1580	02/Febrero/2024																																31	17	0	14	0	100 %
MO-R-02	VEHICULO RENTADO	VOLKSWAGEN	CRAFTER	WV1LH22E0G6027 707	09/Octubre/2024																																31	17	0	14	0	100 %
																																					132	51	0	81	0	100.00 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REX-CS-52	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
REX-CS-52	13/Enero/2025	23/Enero/2025	EQUIPO DISPONIBLE, SE MUEVE A CENTRO SERVICIO VERACRUZ 23 ENERO
REX-CS-52	14/Enero/2025	15/Enero/2025	-
vct-cs-49	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
vct-cs-49	13/Enero/2025	16/Enero/2025	EQUIPO DISPONIBLE, SE MUEVEN A CENTRO SERVICIO VERACRUZ EL 16 ENERO
vct-cs-49	14/Enero/2025	15/Enero/2025	-
MO-115	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
MO-115	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
MO-115	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
MO-129	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
MO-129	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
MO-129	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
MO-R-02	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA, EN ESPERA DE INDICACIONES
MO-R-02	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
MO-R-02	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO