

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:							ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIV	CLIMA	% D.M.			
							X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V									
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101																																													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
VCTCST-15 (ANTES VCT-CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04 798	23/Noviembre/2022																																31	18	0	12	1	100 %				
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109 492	01/Diciembre/2020																																15	12	0	3	0	100 %				
MCCT-05	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/2021																																13	8	0	4	1	100 %				
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																																8	5	1	1	1	87.50 %				
																																									67	43	1	20	3	98.51 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISÓ

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	24/Enero/2025	24/Enero/2025	LLUVIA
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
mcct-05	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
mcct-05	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
mcct-05	24/Enero/2025	24/Enero/2025	LLUVIA
mcct-05	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
mcct-05	28/Enero/2025	28/Enero/2025	-
CVIT-11	24/Enero/2025	24/Enero/2025	LLUVIA

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CVIT-11	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
CVIT-11	27/Enero/2025	27/Enero/2025	CORREGIR FUGA ACEITE RUEDA TRASERA

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101						ENERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.						
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101						X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V												
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCT-CS-51	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06 459	21/Octubre/2023																													31	7	15	9	0	51.61 %			
TB-S-45	TRACTOR BULLDOZER	SEM	822	SEM00822ES8T07 58	10/Diciembre/2022																													31	15	0	15	1	100 %			
REX-CS-50	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36 120	04/Junio/2024																													10	2	0	8	0	100 %			
																																					72	24	15	32	1	79.17 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vct-cs-51	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
vct-cs-51	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
vct-cs-51	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
vct-cs-51	17/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLO DEL SISTEMA DE INYECCION DE UREA
TB-S-45	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
TB-S-45	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
TB-S-45	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
TB-S-45	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
TB-S-45	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
TB-S-45	24/Enero/2025	24/Enero/2025	LLUVIA
TB-S-45	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
TB-S-45	26/Enero/2025	27/Enero/2025	-
TB-S-45	29/Enero/2025	30/Enero/2025	-
REX-CS-50	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
REX-CS-50	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA