

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	330. POZO OME						ENERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIV	CLIMA	% D.M.					
UBICACION:	OME-1 LAS CHOAPAS						X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V											
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
MC-C-34	MOTONIVELADORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	0E9201087	12/Febrero/2022																														31	14	0	16	1	100 %	
EXC-C-76	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336	GDY21622	22/Mayo/2023																														31	3	0	27	1	100 %	
EXC-V-81	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DH00241 003	18/Julio/2023																													31	20	0	11	0	100 %		
REX-CS-50	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36 120	04/Junio/2024																													21	16	0	5	0	100 %		
																																				114	53	0	59	2	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-34	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
MC-C-34	06/Enero/2025	08/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
MC-C-34	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
MC-C-34	18/Enero/2025	19/Enero/2025	en espera de indicaciones, descanso
MC-C-34	22/Enero/2025	22/Enero/2025	PARADOS POR LLUVIA
MC-C-34	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
MC-C-34	24/Enero/2025	27/Enero/2025	-
EXC-C-76	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
EXC-C-76	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
EXC-C-76	18/Enero/2025	19/Enero/2025	en espera de indicaciones, descanso
EXC-C-76	01/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo en espera de indicaciones
EXC-C-76	22/Enero/2025	22/Enero/2025	PARADOS POR LLUVIA
EXC-C-76	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
EXC-C-76	24/Enero/2025	27/Enero/2025	-
EXC-C-76	28/Enero/2025	31/Enero/2025	-
exc-v-81	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-v-81	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
exc-v-81	18/Enero/2025	19/Enero/2025	en espera de indicaciones, descanso
exc-v-81	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
exc-v-81	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
exc-v-81	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
REX-CS-50	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
REX-CS-50	18/Enero/2025	19/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO
REX-CS-50	24/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REX-CS-50	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	330. POZO OME						ENERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLA SEMEANICA	PAROS OPERATIVI	CLIMA	% D.M.						
	OME-1 LAS CHOAPAS						X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V												
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-04	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2796	01/Febrero/2022																													31	14	0	16	1	100 %			
VCTCST-11 (ANTES VCT-CS-42)	VIBROCOMPACTADOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03 513	21/Agosto/2021																													31	2	21	8	0	32.26 %			
VCTHT-12 (ANTES VCT-H-43)	90 HP	HAMM	311	WHB0H216CK0004 602	21/Agosto/2021																													31	16	0	15	0	100 %			
PIAIT-12	AUTOTRANSPORT E DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/2023																													24	16	2	6	0	91.67 %			
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																													5	4	0	1	0	100 %			
																																					122	52	23	46	1	81.15 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-04	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
vctcst-04	06/Enero/2025	08/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctcst-04	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
vctcst-04	18/Enero/2025	19/Enero/2025	en espera de indicaciones, descanso
vctcst-04	22/Enero/2025	22/Enero/2025	PARADOS POR LLUVIA
vctcst-04	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-04	24/Enero/2025	27/Enero/2025	-
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	06/Enero/2025	08/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	11/Enero/2025	19/Enero/2025	se averio marcha de arranque de motor
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	20/Enero/2025	24/Enero/2025	MARCHA AVERIADA
vtcst-11 (antes vct-cs-42)	25/Enero/2025	31/Enero/2025	MARCHA AVERIADA
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	SUSPENSION DE LABORES
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	06/Enero/2025	08/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	12/Enero/2025	12/Enero/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	18/Enero/2025	19/Enero/2025	en espera de indicaciones, descanso
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	25/Enero/2025	26/Enero/2025	-
PIAIT-12	06/Enero/2025	07/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAIT-12	11/Enero/2025	12/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO
PIAIT-12	18/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
PIAIT-12	20/Enero/2025	21/Enero/2025	FALLA EN BATERIAS NO DABA MARCHA, SE CAMBIARON
PIAIT-12	23/Enero/2025	24/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAIT-12	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
CVIT-11	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO