

[illegible]

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	01/Enero/2025	14/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
CB-TBC-01	18/Enero/2025	21/Enero/2025	COMBUSTIBLE
CB-TBC-01	26/Enero/2025	28/Enero/2025	COMBUSTIBLE
CB-TBC-01	18/Enero/2025	21/Enero/2025	SELEOIDE DE IGNICION AVERRIADO
EXC-C-77	01/Enero/2025	14/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-C-77	15/Enero/2025	20/Enero/2025	COMBUSTIBLE
EXC-C-77	26/Enero/2025	27/Enero/2025	COMBUSTIBLE
MO-R-01	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
MO-138	01/Enero/2025	12/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CAPULINES KM-83					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00793	19/Septiembre/2024																															31	2	26	3	0	16.13 %	
REXCT-10	POTENCIA 78 HP	CATERPILLAR	416E	MFG04960	20/Febrero/2023																															31	1	0	30	0	100 %	
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03739	14/Septiembre/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM87265	19/Septiembre/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
																																					124	3	26	95	0	79.03 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-07 (antes MC-C-31)	01/Enero/2025	26/Enero/2025	RADIADOR AVERIADO
mcct-07 (antes MC-C-31)	27/Enero/2025	29/Enero/2025	OPERADOR
REXCT-10	01/Enero/2025	14/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
REXCT-10	15/Enero/2025	31/Enero/2025	COMBUSTIBLE OPERADOR, INDICACIONES
vctcst-09	01/Enero/2025	14/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
vctcst-09	15/Enero/2025	31/Enero/2025	COMBUSTIBLE OPERADOR, INDICACIONES
PIAFT-15	01/Enero/2025	14/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
PIAFT-15	15/Enero/2025	31/Enero/2025	COMBUSTIBLE OPERADOR, INDICACIONES