

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-S-43	TRACTOR BULLDOAZER	SEM	822	0S8G00163	26/Febrero/2022																															31	5	0	26	0	100 %	
EXC-V-80	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DJ002410 09	18/Julio/2023																																31	7	0	24	0	100 %
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO EC210DL	VOLVO	EC210DL	VCEC210DA00240 964	28/Junio/2024																																31	0	31	0	0	0 %
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																																31	3	7	21	0	77.42 %
DM-R-IMS-01	DRAGA MARINA RENTADA	IMS	4010	1934	06/Julio/2020																																31	0	0	31	0	100 %
																																		155	15	38	102	0	75.48 %			



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-43	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
TB-S-43	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
TB-S-43	20/Enero/2025	26/Enero/2025	-
exc-v-80	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
exc-v-80	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
exc-v-80	20/Enero/2025	23/Enero/2025	-
exc-v-80	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
EXC-V-79	01/Enero/2025	05/Enero/2025	falla mecanica electrica
EXC-V-79	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas de los equipos
EXC-V-79	20/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
MC-C-36	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
MC-C-36	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
MC-C-36	20/Enero/2025	21/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
MC-C-36	22/Enero/2025	25/Enero/2025	NO DA MARCHA , BATERIAS AVERIADAS
MC-C-36	26/Enero/2025	26/Enero/2025	-
MC-C-36	27/Enero/2025	28/Enero/2025	NO DA MARCHA

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DM-R-IMS-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
DM-R-IMS-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
DM-R-IMS-01	20/Enero/2025	26/Enero/2025	-
DM-R-IMS-01	27/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPO SUSPENDIDO

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCCT-12	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	0FAL11125	06/Agosto/2020																															31	0	31	0	0	0 %	
VCTCST-07	POTENCIA 116 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2797	25/Noviembre/2021																															31	1	1	29	0	96.77 %	
EXCCT-25 (ANTES EXC-C-69)	EXCAVADORA DE 121 HP	CATERPILLAR	320GC	CAT00320LZBT008 86	17/Febrero/2022																															31	0	10	21	0	67.74 %	
PIAFT-10	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS55DV57 125	09/Septiembre/2020																															31	4	27	0	0	12.90 %	
																																					124	5	69	50	0	44.35 %

~~ADA~~

**ALEJANDRO RETAMA MUNIVE**

**ELABORO**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-12	01/Enero/2025	05/Enero/2025	falla mecanica electrica
excct-12	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas de los equipos
excct-12	20/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
vctcst-07	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-07	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctcst-07	20/Enero/2025	26/Enero/2025	-
vctcst-07	27/Enero/2025	29/Enero/2025	-
vctcst-07	31/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
excct-25 (antes EXC-C-69)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
excct-25 (antes EXC-C-69)	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
excct-25 (antes EXC-C-69)	20/Enero/2025	21/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
excct-25 (antes EXC-C-69)	22/Enero/2025	26/Enero/2025	SE HABILITA PARA INICIAR OPERACION, NO DIO MARCHA
excct-25 (antes EXC-C-69)	27/Enero/2025	31/Enero/2025	BATERIAS, NO DA MARCHA
PIAFT-10	01/Enero/2025	05/Enero/2025	falla mecanica electrica
PIAFT-10	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas de los equipos
PIAFT-10	20/Enero/2025	26/Enero/2025	EQUIPO NO DA MARCHA

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-10	27/Enero/2025	27/Enero/2025	NO DA MARCHA, BATERIAS AVERIADAS