

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MCCT-01	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00627	01/Febrero/2022																													9	0	0	9	0	100 %
MCCT-04	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00632	06/Junio/2023																													7	0	7	0	0	0 %
REXCT-03 (ANTES REX-C-37)	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	MFG11200	05/Febrero/2020																													28	12	0	16	0	100 %
CVKT-02	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379917	01/Septiembre/2020																													10	2	0	8	0	100 %
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS77DY48678	01/Febrero/2022																													5	1	0	4	0	100 %
MOT-58	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB9PA099246	02/Febrero/2024																													28	28	0	0	0	100 %
																																		87	43	7	37	0	91.95 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-01	01/Febrero/2025	09/Febrero/2025	EN ESPERA INDICACIONES PARA TRASLADO A RESGUARDAR EN TALLER CHAMUSCADO
mcct-04	01/Febrero/2025	07/Febrero/2025	MASA DE LA TRANSMISION TANDEM AVERIADO
REXCT-03 (ANTES REX-	01/Febrero/2025	04/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REXCT-03 (ANTES REX-	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
REXCT-03 (ANTES REX-	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, -
REXCT-03 (ANTES REX-	19/Febrero/2025	19/Febrero/2025	-
REXCT-03 (ANTES REX-	21/Febrero/2025	24/Febrero/2025	TERMINO DE OBRA
REXCT-03 (ANTES REX-	25/Febrero/2025	28/Febrero/2025	TERMINO DE OBRA
CVKT-02	01/Febrero/2025	10/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PlaFT-06	01/Febrero/2025	04/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MO-115	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A8KK858 646	02/Febrero/2024																												28	28	0	0	0	100 %	
MO-129	PICK UP	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G1JH04 1580	02/Febrero/2024																												28	28	0	0	0	100 %	
																																		56	56	0	0	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------