

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	NICHTE-1 EXP					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	NICHTE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-C-48	TRACTOR BULLDOZER	CATERPILLAR	D6T	0SMC02171	21/Abril/2023																																					
CB-EXCK-01	EXCAVADORA	KOBELCO	SL350CC	YC14H10549	09/Septiembre/2024																																					
																																					62	19	0	41	2	100.00 %

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-48	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
TB-C-48	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
TB-C-48	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
TB-C-48	25/Enero/2025	26/Enero/2025	SINDICATO, DESCANSO
cb-exck-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
cb-exck-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
cb-exck-01	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
cb-exck-01	25/Enero/2025	26/Enero/2025	SINDICATO, DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	NICHTE-1 EXP					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	NICHTE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
VCTAT-05	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802766	01/Septiembre/2020																															31	8	1	21	1	96.77 %		
VCTCST-10 (ANTES VCT- CS-38)	110 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2817	09/Septiembre/2021																															31	8	1	21	1	96.77 %		
PIAIT-11	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	4700	3HAMMAAR28L65 4355	14/Octubre/2021																															31	8	1	21	1	96.77 %		
																																						93	24	3	63	3	96.77 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-05	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctat-05	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctat-05	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
vctat-05	25/Enero/2025	26/Enero/2025	SINDICATO, DESCANSO
vctat-05	23/Enero/2025	23/Enero/2025	NO DIO MARCHA
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	25/Enero/2025	26/Enero/2025	SINDICATO, DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	28/Enero/2025	28/Enero/2025	PROBLEMAS EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE
PIAIT-11	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
PIAIT-11	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
PIAIT-11	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
PIAIT-11	25/Enero/2025	26/Enero/2025	SINDICATO, DESCANSO
PIAIT-11	23/Enero/2025	23/Enero/2025	NO DIO MARCHA