

PROYECTO:	329. BAKTE 10					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-C-47	TRACTOR DE CARRILES	CATERPILLAR	D6T	0GCT03321	20/Abril/2023																															31	8	0	23	0	100 %	
EXC-C-73 (ANTES EXC-R-02)	POTENCIA 311 - 314 HP	CATERPILLAR	336	GDY21134	31/Julio/2024																															31	6	2	23	0	93.55 %	
EXC-C-75	EXCAVADORA	CATERPILLAR	323GX	WGT01186	10/Mayo/2023																															31	9	0	22	0	100 %	
EXC-C-64	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0FEL20005	12/Septiembre/202 4																															25	3	0	22	0	100 %	
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																															31	0	31	0	0	0 %	
VCT-A-53	VIBRO PATA DE CABRA	AMMAN	ARS 122	AIN16358EP30676 69	07/Abril/2024																															31	8	1	22	0	96.77 %	
																																					180	34	34	112	0	81.11 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-47	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
TB-C-47	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
TB-C-47	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
TB-C-47	22/Enero/2025	22/Enero/2025	.
TB-C-47	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	22/Enero/2025	22/Enero/2025	.
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	23/Enero/2025	24/Enero/2025	marcha averiada
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
EXC-C-75	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
EXC-C-75	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
EXC-C-75	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
EXC-C-75	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
EXC-C-64	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-64	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
EXC-C-64	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
EXC-C-64	22/Enero/2025	22/Enero/2025	.
MC-C-35	01/Enero/2025	05/Enero/2025	falla mecanica electrica
MC-C-35	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo con falla mecanica electrica
MC-C-35	20/Enero/2025	24/Enero/2025	falla mecanica electrica
MC-C-35	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLAS MECANICAS
VCT-A-53	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
VCT-A-53	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
VCT-A-53	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
VCT-A-53	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
VCT-A-53	25/Enero/2025	25/Enero/2025	FALLA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	329. BAKTE 10					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-16 (ANTES VCT- CS-47)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1110 EX	NKJ1110EJMK04 671	18/Noviembre/2022																																31	11	0	20	0	100 %
PIAFT-04	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCSX5DU3 1746	09/Septiembre/202 0																																9	0	0	9	0	100 %
CVIT-13	VOLTEO 14 M	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVTARXRL537 556	06/Agosto/2023																																31	0	31	0	0	0 %
MCCT-02	MOTONIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	HSZN01830	26/Agosto/2020																																15	0	0	15	0	100 %
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	15/Enero/2021																																5	0	0	5	0	100 %
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2795	09/Septiembre/202 1																																31	7	2	22	0	93.55 %
MCCT-05	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/202 1																																18	3	0	15	0	100 %
CVKT-05	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X2CF379 793	27/Agosto/2020																																22	0	0	22	0	100 %
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109 492	01/Diciembre/2020																																8	7	0	1	0	100 %
																																					170	28	33	109	0	80.59 %

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
PIAFT-04	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
PIAFT-04	06/Enero/2025	09/Enero/2025	obra suspendida temporalmente equipo se mueve al manguito
CVIT-13	01/Enero/2025	05/Enero/2025	falla mecanica electrica
CVIT-13	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo con falla mecanica electrica
CVIT-13	20/Enero/2025	24/Enero/2025	falla mecanica electrica
CVIT-13	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLAS MECANICAS
mcct-02	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
mcct-02	06/Enero/2025	15/Enero/2025	obra suspendida equipos se mueven a bateria agave y chucox
CVIT-11	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-03	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-03	06/Enero/2025	19/Enero/2025	obra suspendida temporalmente
vctcst-03	20/Enero/2025	21/Enero/2025	area bloqueada por sindicato
vctcst-03	22/Enero/2025	22/Enero/2025	no dio marcha

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-03	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
vctcst-03	29/Enero/2025	29/Enero/2025	FALLA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE
mcct-05	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
mcct-05	06/Enero/2025	15/Enero/2025	obra suspendida equipos se mueven a bateria agave y chucox
cvkt-05	01/Enero/2025	22/Enero/2025	EQUIPO INACTIVO POR TRAMITE DE ASEGURADORA
PIAKT-07	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO