

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	SITIO GRANDE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
EXC-C-78	EXCAVADORA HIDRÁULICA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22146	14/Noviembre/2023																													7	3	0	4	0	100 %
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																													7	4	0	3	0	100 %
																																14	7	0	7	0	100.00 %		



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-c-78	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA, DESCANSO, FESTIVO
exc-c-78	04/Febrero/2025	04/Febrero/2025	-
MC-C-33	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA, DESCANSO, FESTIVO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	SITIO GRANDE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
VCTCST-08	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ETMKT03595	21/Agosto/2021																												7	0	7	0	0	0 %	
EXCHT-08	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614VD0005718	08/Agosto/2024																												5	2	0	3	0	100 %	
PIAKT-14 (ANTES PIA-K-14)	PIPA DE AGUA	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1CX8M112898	01/Febrero/2022																												7	4	0	3	0	100 %	
CVKT-05	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X2CF379793	27/Agosto/2020																												1	1	0	0	0	100 %	
																																	20	7	7	6	0	65.00 %	



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-08	01/Febrero/2025	07/Febrero/2025	ALTERNADOR AVERIADO
excht-08	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA, DESCANSO, FESTIVO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA, DESCANSO, FESTIVO