

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	HHKHA04E00005 01	08/Agosto/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	28	9	10	9	0	64.29 %
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	KGf07698	10/Mayo/2021	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	0	20	0	0	0 %
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00 261	28/Julio/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	22	16	0	6	0	100 %
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	2	2	0	0	0	100 %
																																		72	27	30	15	0	58.33 %

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excht-05	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
excht-05	04/Febrero/2025	13/Febrero/2025	MANGUERA AVERIADA
excht-05	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
excht-05	20/Febrero/2025	21/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
excht-05	22/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-
excht-05	26/Febrero/2025	26/Febrero/2025	-
excht-05	28/Febrero/2025	28/Febrero/2025	-
excct-03	01/Febrero/2025	20/Febrero/2025	PROBLEMAS EN EL MODULO ECM DEL EQUIPO
excct-14	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
excct-14	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES, DESCANSO, FESTIVO
excct-14	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
excct-14	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
excct-14	25/Febrero/2025	25/Febrero/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	9RL5802	07/Septiembre/2023																												10	1	0	9	0	100 %	
																												10	1	0	9	0	100.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-LB-01	02/Febrero/2025	10/Febrero/2025	DESARME DE EQUIPO PARA TRASLADO A OTRO FRENTE