

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
MO-R-02	VEHICULO RENTADO	VOLKSWAGEN	CRAFTER	WV1LH22E0G6027 707	01/Noviembre/2024																																	30	25	0	5	0	100 %
REX-CS-52	RETROEXCAVAD ORA 4X4	CASE	851 EX	NKJ851EXJNKH28 921	01/Noviembre/2024																																	30	0	0	30	0	100 %
VCT-CS-49	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FEPKT06 653	01/Noviembre/2024																																	30	5	0	25	0	100 %
																																				90	30	0	60	0	100.00 %		

VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MO-R-02	03/Noviembre/2024	03/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-02	10/Noviembre/2024	10/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-02	17/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-02	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO
MO-R-02	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
REX-CS-52	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
vct-cs-49	01/Noviembre/2024	19/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
vct-cs-49	21/Noviembre/2024	21/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
vct-cs-49	23/Noviembre/2024	25/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
vct-cs-49	27/Noviembre/2024	28/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
PIAFT-03	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS15DU22966	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS77DY48678	01/Noviembre/2024																															30	10	0	20	0	100 %
PIAIT-08	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300	3HAMMAAR27L567389	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
PIAIT-13	PIPA 10,000 LITROS	INTERNATIONAL	MV 4X2	3HAEUMMR3RL658532	01/Noviembre/2024																															30	11	0	19	0	100 %
CVKT-01	AUTOTRANSporte DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF380067	01/Noviembre/2024																															10	9	0	1	0	100 %
CVKT-02	AUTOTRANSporte DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379917	01/Noviembre/2024																															10	9	0	1	0	100 %
CVKT-03	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	3BKHLN0X7CF379918	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
CVIT-12	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	10MIL LITROS	1HSCUSJRXBJ361217	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
CVKT-14 (ANTES CV-60)	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	3BKHLN9X2CF380221	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
REXCT-03 (ANTES REX-C-37)	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	MFG11200	01/Noviembre/2024																															30	11	0	19	0	100 %
REXCST-12 (ANTES REX-CS-54)	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	NKJ851EXVMKH27169	01/Noviembre/2024																															30	10	0	20	0	100 %
MCCT-01	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00627	01/Noviembre/2024																															30	8	0	22	0	100 %
MCCT-04	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00632	01/Noviembre/2024																															30	0	30	0	0	0 %
MCCT-08 (ANTES MC-C-32)	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	140H	CAT0140HECCA01143	01/Noviembre/2024																															30	5	0	25	0	100 %
VCTAT-01	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802674	01/Noviembre/2024																															30	0	0	30	0	100 %
VCTHT-14 (ANTES VCT-H-45)	90 HP POWER	HAMM	311	WHB0H216CHAA05251	01/Noviembre/2024																															30	6	0	24	0	100 %

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:		318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI				NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		EL CERRO (CARGAR A MAACHI)				V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
TICT-02	TORRE DE ILUMINACIÓN	CIPSA	6000 WATTS	CTI601204012	01/Noviembre/2024																														30	0	0	30	0	100 %	
																														470	79	180	211	0	61.70 %						

VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-03	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	SE DESMONTA INYECTOR Y LEVANTADOR POR FALLO EN ARRANQUE DE EQUIPO.DAÑO EN TURBOCARGADOR.
PlaFT-06	01/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
PlaFT-06	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO
PlaFT-06	22/Noviembre/2024	22/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
PlaFT-06	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
PIAIT-08	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	DAÑO EN CLOTCH , CAJA VELOCIDADES , SE CORRIGUE FUGA DE ACEITE EN CARTER Y RETEN DE CIGÜENAL TRASERO.SE SOLICITA MATAERIAL ELECTRICO PARA SU REHABILITADO EN LUCES.
PIAIT-13	01/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAIT-13	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO
PIAIT-13	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
CVKT-01	30/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
CVKT-02	30/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
cvkt-03	30/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
cvkt-03	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	DAÑO EN MOTOR PENDIENTE PAGO CAMISAS.
cvit-12	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	PARO POR DAÑO EN CHASIS DE CAMION SE TRASLADO A TALLER VERACRUZ PARA REFORZAR CHASIS.
CVKT-14 (ANTES CV-60)	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALLO EN MOTOR NUEVAMENTE.
REXCT-03 (ANTES REX-	01/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-03 (ANTES REX-	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	01/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	19/Noviembre/2024	19/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
rexcst-12 (antes REX-CS-54)	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
mcct-01	01/Noviembre/2024	20/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-01	22/Noviembre/2024	22/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-01	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
mcct-04	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	REPARACION DE MASAS DE LOS DOS TANDEM.
mcct-08 (antes MC-C-32)	01/Noviembre/2024	21/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	23/Noviembre/2024	25/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	20/Noviembre/2024	20/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	22/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	28/Noviembre/2024	28/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-08 (antes MC-C-32)	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
vctat-01	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	01/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	20/Noviembre/2024	20/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	22/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	28/Noviembre/2024	28/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	30/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
tict-02	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO