

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
TB-S-43	TRACTOR BULLDOAZER	SEM	822	0S8G00163	26/Febrero/2022																														30	17	2	11	0	93.33 %	
EXC-V-80	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DJ002410 09	18/Julio/2023																														30	24	0	6	0	100 %	
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																														26	21	1	4	0	96.15 %	
EXC-C-78	EXCAVADORA HIDRÁULICA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22146	14/Noviembre/2023																														10	3	0	7	0	100 %	
MO-164	XM9422B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G0RH01 1407	01/Enero/2025																														30	30	0	0	0	100 %	
TORNADO BLANCO CAMPER	CHEVROLET TORNADO	CHEVROLET	TORNADO	93CCL809HB14742 2	22/Febrero/2022																														30	30	0	0	0	100 %	
																																				156	125	3	28	0	98.08 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-43	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
TB-S-43	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
TB-S-43	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
TB-S-43	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
TB-S-43	03/Abril/2025	03/Abril/2025	-
TB-S-43	05/Abril/2025	05/Abril/2025	-
TB-S-43	08/Abril/2025	13/Abril/2025	sin operador
TB-S-43	29/Abril/2025	29/Abril/2025	sistema de arranque
exc-v-80	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
exc-v-80	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
exc-v-80	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
exc-v-80	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
exc-v-80	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
MC-C-36	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
MC-C-36	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
MC-C-36	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-36	17/Abril/2025	17/Abril/2025	pedal freno averiado
exc-c-78	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
exc-c-78	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
exc-c-78	02/Abril/2025	02/Abril/2025	-
exc-c-78	05/Abril/2025	10/Abril/2025	en espera de indicaciones

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.					
UBICACION:	POZO XINICH					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X																		
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
VCTCST-07	POTENCIA 116 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2797	25/Noviembre/2021																															30	23	1	6	0	96.67 %					
EXCCT-25 (ANTES EXC-C-69)	EXCAVADORA DE 121 HP	CATERPILLAR	320GC	CAT00320LZBT008 86	17/Febrero/2022																																30	0	30	0	0	0 %				
PIAFT-10	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS55DV57 125	09/Septiembre/202 0																																30	21	0	9	0	100 %				
PIAKT-14 (ANTES PIA-K-14)	PIPA DE AGUA	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1CX8M112 898	01/Febrero/2022																																30	22	2	6	0	93.33 %				
VCTCST-10 (ANTES VCT- CS-38)	110 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2817	09/Septiembre/202 1																																	30	23	0	7	0	100 %			
VCTHT-12 (ANTES VCT-H-43)	90 HP	HAMM	311	WHB0H216CK0004 602	21/Agosto/2021																																30	23	1	6	0	96.67 %				
VCTCST-11 (ANTES VCT- CS-42)	VIBROCOMPACTA DOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03 513	21/Agosto/2021																																8	5	1	2	0	87.50 %				
MOT-56	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA099 247	04/Agosto/2023																																10	10	0	0	0	100 %				
																																									198	127	35	36	0	82.32 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-07	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-07	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctcst-07	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
vctcst-07	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
vctcst-07	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
vctcst-07	07/Abril/2025	07/Abril/2025	no dio marcha
excct-25 (antes EXC-C-69)	01/Abril/2025	30/Abril/2025	jostick averiado lado izquierdo
PIAFT-10	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
PIAFT-10	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
PIAFT-10	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
PIAFT-10	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
PIAFT-10	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
PIAFT-10	06/Abril/2025	10/Abril/2025	-
piakt-14 (antes PIA-K-14)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
piakt-14 (antes PIA-K-14)	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
piakt-14 (antes PIA-K-14)	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
piakt-14 (antes PIA-K-14)	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
piakt-14 (antes PIA-K-14)	05/Abril/2025	05/Abril/2025	-
piakt-14 (antes PIA-K-14)	15/Abril/2025	15/Abril/2025	neumatico averiado
piakt-14 (antes PIA-K-14)	24/Abril/2025	24/Abril/2025	no dio marcha
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	07/Abril/2025	07/Abril/2025	-
VCTHT-12 (ANTES VCT-	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
VCTHT-12 (ANTES VCT-	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
VCTHT-12 (ANTES VCT-	19/Abril/2025	20/Abril/2025	descanso
VCTHT-12 (ANTES VCT-	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
VCTHT-12 (ANTES VCT-	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
VCTHT-12 (ANTES VCT-	07/Abril/2025	07/Abril/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	10/Abril/2025	10/Abril/2025	.