

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					OCTUBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
REXCT-04	RETROEXCAVAD ORA CAT	CATERPILLAR	416E	MFG11169	01/Octubre/2024																															31	7	0	24	0	100 %	
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00 793	01/Octubre/2024																															31	1	0	30	0	100 %	
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXS64HM8 7265	01/Octubre/2024																															31	4	0	27	0	100 %	
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03 739	01/Octubre/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
CVKT-01	AUTOTRANSPO RT E DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF380 067	01/Octubre/2024																															7	0	0	7	0	100 %	
CVKT-02	AUTOTRANSPO RT E DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379 917	01/Octubre/2024																															7	0	0	7	0	100 %	
																																					138	12	0	126	0	100.00 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-04	01/Octubre/2024	01/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-04	07/Octubre/2024	07/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	10/Octubre/2024	12/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-04	15/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-04	21/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-04	28/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	01/Octubre/2024	05/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	08/Octubre/2024	12/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	14/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-07 (antes MC-C-31)	21/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	28/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	01/Octubre/2024	05/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
PIAFT-15	07/Octubre/2024	07/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	11/Octubre/2024	12/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
PIAFT-15	14/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	21/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO
PIAFT-15	28/Octubre/2024	30/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
vctcst-09	01/Octubre/2024	31/Octubre/2024	SIN OPERADOR Y FALTA DE TRAMO.
CVKT-01	25/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA TRAMO
CVKT-02	25/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO