

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	CAPULÍNES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	09/Septiembre/2023																																31	1	0	30	0	100 %		
EXC-C-77	EXCAVADORA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	OJFW22153	14/Noviembre/2023																																7	2	0	5	0	100 %		
REX-CS-56	RETROEXCAVAD ORA CASE	CASE	770 EX	HKJ770EXTPKH38 783	25/Marzo/0025																																6	5	0	1	0	100 %		
MO-R-01	HIACE PASAJEROS RENTADA	TOYOTA	HIACE	JTFSX23P9960553 15	08/Agosto/2024																																	21	21	0	0	0	100 %	
MO-129	PICK UP	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G1JH04 1580	28/Febrero/2025																																	31	10	0	21	0	100 %	
MO-138	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A4JK854 009	08/Agosto/2024																																		31	31	0	0	0	100 %
																																					127	70	0	57	0	100.00 %		



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	01/Marzo/2025	23/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
CB-TBC-01	24/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES
EXC-C-77	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-77	04/Marzo/2025	07/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REX-CS-56	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
MO-129	01/Marzo/2025	21/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE TRABAJO

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.					
UBICACION:	CAPULINES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L																		
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00793	19/Septiembre/2024																																31	8	0	23	0	100 %					
REXCT-10	POTENCIA 78 HP	CATERPILLAR	416E	MFG04960	20/Febrero/2023																																21	4	9	8	0	57.14 %					
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03739	14/Septiembre/2024																																	31	0	0	31	0	100 %				
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM87265	19/Septiembre/2024																																	31	0	0	31	0	100 %				
CVKT-02	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379917	01/Septiembre/2020																																	31	11	0	20	0	100 %				
REXCT-04	RETROEXCAVADORA CAT	CATERPILLAR	416E	MFG11169	28/Febrero/2025																																		26	4	1	21	0	96.15 %			
																																										171	27	10	134	0	94.15 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-07 (antes MC-C-31)	01/Marzo/2025	23/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-07 (antes MC-C-31)	23/Marzo/2025	31/Marzo/2025	-
REXCT-10	01/Marzo/2025	05/Marzo/2025	EN ESPERA INDICACIONES
REXCT-10	07/Marzo/2025	09/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REXCT-10	13/Marzo/2025	23/Marzo/2025	AUMENTO TEMPERATURA, JUNTA CABEZA MOTOR QUEMADA
vctcst-09	01/Marzo/2025	23/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-09	24/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-15	01/Marzo/2025	23/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-15	23/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
CVKT-02	01/Marzo/2025	23/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
CVKT-02	24/Marzo/2025	25/Marzo/2025	SIN COMBUSTIBLE
CVKT-02	28/Marzo/2025	28/Marzo/2025	-
CVKT-02	29/Marzo/2025	29/Marzo/2025	SIN COMBUSTIBLE
CVKT-02	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
REXCT-04	01/Marzo/2025	20/Marzo/2025	EQUIPO EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO
REXCT-04	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-04	26/Marzo/2025	26/Marzo/2025	EQUIPO CON VARIOS DETALLES



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	CAPULÍNES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
A-MO-N-07	NP300 FRONTIER XE T/M AC PAQ SEG. 6 VEL	NISSAN	FRONTIER	3N6AD33A2LK853 573	01/Enero/2025																																31	31	0	0	0	100 %	
																																						31	31	0	0	0	100.00 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE



## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------