

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					SEPTIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
REXCT-04	RETROEXCAVADORA CAT	CATERPILLAR	416E	MFG11169	01/Septiembre/2024																														16	7	0	9	0	100 %	
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00793	01/Septiembre/2024																														6	1	1	4	0	83.33 %	
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM87265	01/Septiembre/2024																														12	4	0	8	0	100 %	
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03739	01/Septiembre/2024																														17	0	0	17	0	100 %	
																														51	12	1	38	0	98.04 %						



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-04	15/Septiembre/2024	15/Septiembre/2024	DESCANSO
REXCT-04	16/Septiembre/2024	18/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	20/Septiembre/2024	20/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	22/Septiembre/2024	22/Septiembre/2024	DESCANSO
REXCT-04	23/Septiembre/2024	23/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	25/Septiembre/2024	25/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-04	29/Septiembre/2024	29/Septiembre/2024	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	25/Septiembre/2024	26/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	27/Septiembre/2024	27/Septiembre/2024	SE AJUSTA ZAPATA DE CIRCULO DE CUCHILLAS SE COLOCAN TORNILLOS NUEVOS Y SE REVISA MARCHA POR DAÑO.
mcct-07 (antes MC-C-31)	28/Septiembre/2024	28/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	29/Septiembre/2024	29/Septiembre/2024	DESCANSO
PIAFT-15	21/Septiembre/2024	21/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	22/Septiembre/2024	22/Septiembre/2024	DESCANSO
PIAFT-15	24/Septiembre/2024	26/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	30/Septiembre/2024	30/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	28/Septiembre/2024	28/Septiembre/2024	FALTA DE TRAMO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-15	29/Septiembre/2024	29/Septiembre/2024	DESCANSO
vctcst-09	14/Septiembre/2024	30/Septiembre/2024	SIN OPERADOR Y EN ESPERA DE TRAMO.